

Обект: "Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен"

Напредък към 10.02.2025



изпълнено



оставащо за изпълнение

Изпълнени:

22 443,35 м битова канализация

5570 м дъждовна канализация

4548 м водопровод

Оставащо за изпълнение

183,65 м битова канализация

30 м дъждовна канализация

